

Budova OÚ – rekonstrukce střechy



Při rekonstrukci střechy OÚ byla demontována původní plechová krytina, krovy a bednění. Trámy byly napadeny dřevokazným hmyzem. V průběhu let byla konstrukce střechy opakovaně chemicky ošetřena, ale zřejmě nedostatečně, destrukční proces pokračoval. Vzhledem k havarijnímu stavu bylo nutné rekonstrukci uskutečnit okamžitě. Byla provedena dodávka a montáž nového krovu vč. bednění, zateplení střechy, dodávka a montáž střešní krytiny Bramac, vč. klempířských prvků a hromosvodu.

Termín realizace: říjen-listopad 2011

Celkové náklady: 1,284.000,- Kč

byly hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje.