

Místní komunikace v ul. Luční - Mníšek



Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace byly odstraněny zbytky původního propustku vč. čel a křídel z kamenného zdiva. Do betonového lože byla osazena nová betonová roura s následným provedením nových čel (na novém betonovém základu). Po obetonování trouby propustku bylo provedeno dosypání pro přípravu pokládky nových konstrukčních vrstev komunikace (a lemujících železobetonových říms na čelních zdech). Na čelních zdech bylo osazeno zábradlí. Pro opravu – doplnění konstrukční vrstvy komunikace ve zpevněné části byl použit asfaltový beton střednězrnný, spojovací postřík, asfaltový beton hrubý, kamenivo zpevněné cementem a štěrkodrt'. V rámci stavby byly pročištěny nezpevněné krajnice a provedena jejich obnova.

Termín realizace:	červen-srpen 2014
Celkové náklady:	569.449,- Kč
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj:	398.614,- Kč
Z rozpočtu Obce Mníšek:	170.835,- Kč