

Rekonstrukce mostu M4 - Dlouhá ul., přes Jeřici



Most přes Jeřici byl poškozen při povodni v srpnu 2010. Byly podemlety opěry mostu, koryto, dno koryta a bylo poškozeno zábradlí. Při opravě byly opraveny opěry a přezděna stávající křídla. Koryto bylo zpevněno kamenným rovnáním záhozem z lomového kamene ukončeným betonovým prahem. Zábradlí je ocelové se svislou výplní.

Termín provedení:

září-listopad 2011

Celkové náklady:

587.825,- Kč

Dotace z Ministerstva

pro místní rozvoj:

529.042,- Kč

Z rozpočtu Obce Mníšek:

58.783,- Kč