

Rekonstrukce mostu M9 - ul. Fojtova – přes potok Fojtka



Most přes Fojtecký potok byl poškozen při povodni v srpnu 2010. Rekonstrukce mostu byla vyvolána havarijním stavem konstrukce. Byla provedena demolice původního mostu, vč. spodní stavby a základů. Po vybetonování základů opěr i křídel byl vyzděn kamenný obklad a následně byla vybetonována nosná konstrukce mostu. Koryto pod mostem bylo zpevněno dlažbou do betonu s ukončením pomocí betonových prahů. Vozovka na mostě byla pokryta asfaltem, zábradlí ocelové s drátěnou výplní. Došlo k rozšíření průtočného profilu.

Termín provedení:

září 2011

Celkové náklady:

2,332.737,- Kč

Dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj:

2,099.463,- Kč

Z rozpočtu Obce Mníšek:

233.274,- Kč