

Místní komunikace v ul. Dračí - Fojtka



Při opravě komunikace bylo provedeno očištění stávajících poškozených ploch vozovky a doplněny konstrukční vrstvy ve složení: asfaltový beton střednězrnný ACO 11+, tl. 50 mm, spojovací postřik, asfaltový beton hrubý ACL 16, tl. 70 mm, postřik asfaltovou emulzí, šterkodrt' prom. tloušťky – vyrovnání na požadovaný příčný sklon. V rámci stavby byly pročištěny a obnoveny krajnice v tl. 15 cm.

Termín realizace:	srpen 2014
Celkové náklady:	220.829,- Kč
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj:	154.580,- Kč
Z rozpočtu Obce Mníšek:	66.249,- Kč