

Rekonstrukce mostu M5 - Školní ul., přes Jeřici



Most přes Jeřici byl poškozen při povodni v srpnu 2010. Rekonstrukce mostu byla vyvolána havarijním stavem konstrukce, opěry byly podemlety. Vozovka u mostu byla vymleta. Byla provedena demolice původního mostu, založena nová spodní stavba. Byly vybetonovány nové základní opěry a křídla a vyzděn kamenný obklad. Nová nosná konstrukce byla vyarmována a vybetonována. Koryto pod mostem bylo zpevněno dlažbou do betonu. Vozovka na mostě je živičná dvouvrstvá, zábradlí je řešeno jako ocelové se svislou výplní. Při opravě došlo k rozšíření průtočného profilu.

Termín provedení:

říjen-listopad 2011

Celkové náklady:

1,605.472,- Kč

Dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj:

1,444.924,- Kč

Z rozpočtu Obce Mníšek:

160.548,- Kč