

Rekonstrukce mostu M11 - ul. U Potoka, přes Jeřici



Most přes Jeřici byl poškozen při povodni v srpnu 2010. Rekonstrukce mostu byla vyvolána havarijním stavem konstrukce, opěry byly podemlety. Byla provedena demolice původního mostu, založena nová spodní stavba. Byly vybetonovány nové základné opěry a křídla a vyzděn kamenný obklad. Nová nosná konstrukce byla vyarmována a vybetonována. Koryto pod mostem bylo zpevněno rovnáným záhozem z lomového kamene. Vozovka na mostě je řešena jako dvouvrstvá, zábradlí je řešeno jako sklopné ocelové, se svislou výplní. Při opravě došlo k rozšíření průtočného profilu.

Termín provedení:
Celkové náklady:
Dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj:
Z rozpočtu Obce Mníšek:

říjen-listopad 2011
2,373.468,- Kč
2,136.121,- Kč
237.347,- Kč